



Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Trapani

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 52/19 del 04 MAG. 2015

OGGETTO: Liquidazione somme per lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza, varchi di ingresso aree industriali ed artigianali di Trapani. – Completamento.

Importo Euro 24.366,32 IVA compresa

CIG: ZEC111C2CE

Il Dirigente Responsabile

- **VISTA** la legge regionale n. 8 del 12/01/2012 istitutiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP);
- **VISTO** l'articolo 64 della legge regionale n. 9 del 15/05/2013, con il quale sono state emanate norme di interpretazione autentica del comma 8 dell'art. 19 della legge regionale n. 8/2012;
- **VISTO** lo Statuto dell'IRSAP;
- **VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 22/01/2015 con la quale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto dell'IRSAP, su proposta del Presidente, il Dr. Ferdinando Scillia in servizio presso l'IRSAP con qualifica di Dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato del Consorzio ASI di Enna in liquidazione, è stato nominato per lo svolgimento delle funzioni di Vice Direttore Generale dell'IRSAP, fino alla nomina ed insediamento del nuovo Direttore Generale;
- **VISTE** le deliberazioni del Direttore Generale n. 34/TP del 15/11/2013, n. 12/TP del 05/05/2014 e del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Periferico di Trapani n. 45 del 24/11/2014;
- **VISTO** l'atto di sottomissione del 31/12/2014, con la nuova perizia dei lavori e relativo quadro economico, che fa parte integrante del presente provvedimento;
- **VISTO** il certificato di regolare esecuzione del 16/03/2015, che fa parte integrante del presente provvedimento;
- **VISTA** la fatt. n. 03/2015 del 27/03/2015 della Ditta Mosè di Burgarella P. & C. S.a.s. dell'importo di € 24.366,32 IVA compresa, che fa parte integrante del presente provvedimento;
- **VISTA** la richiesta del 30/03/2015, effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 c/o Equitalia Servizi S.p.A., che fa parte integrante del presente provvedimento;



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Trapani

- **VISTA** la relazione istruttoria dell'Ufficio Tecnico del 02/04/15, per i lavori di cui in oggetto, che fa parte integrante del presente provvedimento;
- **RITENUTO** di dovere provvedere in merito;

Propone al Direttore Generale

1. Prendere atto del certificato di regolare esecuzione del 16/03/2015, redatto dall'Ing. Picro Reina, Dirigente Responsabile dell'Ente, dal quale si evince che i lavori sono stati effettuati e con buon esito;
2. Imputare la complessiva somma di € 24.366,32 di cui € 4.393,93 per IVA al 22%, a valere sulle passività della liquidazione della Gestione a Contabilità Separata dell' IRSAP di Trapani;
3. Disporre il pagamento di € 24.366,32 IVA compresa, alla Ditta Mosè di Burgarella P. & C. S.a.s., Via del Limone, 15 - 91100 Trapani - P.I.V.A.: 01979530811 - IBAN: **IT70E0200816402000300287954**.

Il Funzionario Direttivo

Geom. Antonio Aiuto

Il Dirigente Responsabile

Dr. Ing. Picro Reina



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Trapani

Vista la superiore proposta di determinazione presentata dal Consorzio ASI in Liquidazione, Gestione Separata IRSAP di Trapani, si esprime ^{TECNICO} parere favorevole all'adozione della predetta proposta;

Il Dirigente Area TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- Ai sensi dell'art. 19, comma 8° della L.R. n. 8/2012;
- Vista la superiore proposta avanzata dal Consorzio ASI in Liquidazione, Gestione Separata IRSAP di Trapani;
- Visto il parere favorevole del Dirigente Area TECNICA;
- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA

1. Prendere atto del certificato di regolare esecuzione del 16/03/2015, redatto dall'Ing. Piero Reina, Dirigente Responsabile dell'Ente, dal quale si evince che i lavori sono stati effettuati e con buon esito;

2. Imputare la complessiva somma di € 24.366,32 di cui € 4.393,93 per IVA al 22%, a valere sulle passività della liquidazione della Gestione a Contabilità Separata dell' IRSAP di Trapani;

3. Disporre il pagamento di € 24.366,32 IVA compresa, alla Ditta Mosè di Burgarella P. & C. S.a.s., Via del Limone, 15 - 91100 Trapani - P.I.V.A.: 01979530811 - IBAN: IT70E0200816402000300287954.

Il Vice Direttore Generale

Dott. Ferdinando Scrinia
n.q. di amministratore ex art. 19 L.R. n. 8/2012

CONSORZIO PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE
in Liquidazione

Gestione Separata IRSAP di Trapani

Lavori di: realizzazione di un impianto di videosorveglianza varchi ingresso area industriale e artigianale di Trapani. Completamento

Impresa: MOSE' di Burgarella P. & C. SAS corrente in Trapani via del Limone 15.

Contratto: del 26/11/2014

Importo dei lavori a base d'Asta € 16.200,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 800,00

Importo per la manodopera non soggetti a ribasso € 3.000,00

Importo dei lavori a netto del ribasso d'asta 10,09% € 14.565,42

Importo contrattuale € 18.365,42

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO

- Con determinazione n. 39 del 02 ottobre 2014 il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Periferico di Trapani ha approvato il quadro economico di spesa per effettuare i lavori di completamento avente un importo complessivo pari ad euro € 20.000,00 oltre Iva.

- Che a seguito di gara informale con affidamento diretto esperita in data 16 ottobre 2014 è risultata affidataria dei lavori la Ditta Mosè di Burgarella Pasquale & C. S.a.s.
- Che con determinazione n.39 del 02 ottobre 2014 il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Periferico di Trapani ha aggiudicato definitivamente i lavori alla ditta Mose' di Burgarella Pasquale & C. S.a.s.
- Che i lavori sono stati consegnati in data 27/11/2014.
- Che durante il corso dei lavori si è riscontrata la necessità di apportare alcune variazioni visto che in via Isola Zavorra l'impianto di pubblica Illuminazione non è attivo, infatti si riscontra che parte di esso è privo di cavi elettrici. Per tali motivi, per l'installazione delle telecamere nella zona sopra descritta, occorre l'installazione, di un kit solare per l'alimentazione in autonomia degli apparati occorrenti per la visione delle stesse.

Pertanto, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi ed accertate in corso d'opera per cause impreviste ed

imprevedibili nella fase progettuale si è reso necessario redigere la presente perizia di variante.

L'importo complessivo per lavori, previsti in variante, ammonta ad € 21.750,00 comprensivi di oneri non soggetti a ribasso, in relazione al ribasso d'asta offerto del 10,09% l'importo dei lavori al netto risulta di € 15.839,89 oltre a € 870,00 per oneri di sicurezza ed a € 3.262,50 per la manodopera, entrambi non soggetti a ribasso d'asta.

Per cui l'importo a base di contratto ammonta a complessivi €. 19.972,39 con un incremento, rispetto il contratto originario di €. 1.606,97.

Le variazioni apportate in tale perizia, non alterano la sostanza e la finalità del progetto originario e non comportano ulteriore spesa complessiva rispetto al quadro economico approvato.

- Che per la realizzazione delle opere previste nella variante è stato necessario concordare un nuovo prezzo (NP01), di seguito descritto, il quale è stato desunto da apposite analisi tenendo in considerazione i prezzi elementari in vigore nella Provincia di Trapani al momento dell'offerta ed alcuni prezzi unitari riferiti all'atto dell'offerta di gara;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno Duemilaquattordici il giorno 31 del mese di
Dicembre con il presente atto si conviene quanto

segue:

Art. 1 Il sig. Burgarella Pasquale, Legale
Rappresentante della ditta MOSE' Sas., assume
l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni
riscontrate nei lavori e di eseguire senza eccezione
alcuna i lavori suppletivi e di variante.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse
contenute nel contratto del 26 novembre 2014, oltre a
quelli che si concordano con il presente atto e che
sono soggetti anch'essi al ribasso di cui sopra del
10,09%.

Art. 2 L'importo totale complessivo dei lavori ammonta
a € 19.972,39 (diciennovenovecentosettantadue/39) al
netto del ribasso d'asta anzidetto, di cui € 870,00
oneri per la sicurezza e di € 3.262,50 per la
manodopera.

Art. 3 ai sensi della vigente normativa in materia di
appalti pubblici viene concordato il seguente nuovo
prezzo, sui quali sarà applicato il ribasso
contrattuale del 10,09%.

Art. 4 L'importo del presente atto risulta pari a
1.606,97 (euro milleseicentosei/97) come appresso
specificato:

Importo lavori Perizia € 19.972,39
A dedurre importo contratto € 18.365,42
Restano € 1.606,97

Art. 5 Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi previsti nella presente perizia di variante, si stabilisce un ulteriore tempo utile, per dare ultimati i lavori di giorni 15 (quindici), per cui l'esecuzione dei lavori avrà scadenza il 25 Gennaio 2015.

Art. 6 L'impresa si obbliga ad accettare i nuovi prezzi concordati con il Responsabile del Procedimento, sulla base del contratto principale e pertanto da assoggettare al medesimo ribasso d'asta del 10,09%.

ELENCO NUOVI PREZZI

NP01 Fornitura e collocazione di Kit Power Solar, a isola con pannello solare Fotovoltaico, completo di supporto a palo per il sostegno, completo di convertitore di tensione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Caratteristiche pannello

Tensione operativa Vmp30

Corrente operativa Imp 7,66

Efficienza modulo 13,7%

Diconsi Euro cadauno Millesettecentocinquanta (€/cad 1.750,00)

Art. 6 L'impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/4/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Stazione Appaltante, tutte le norme delle vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Art. 7 I pagamenti delle somme di cui al presente contratto saranno effettuati nei modi e nei termini stabiliti da contratto principale.

Art. 8 Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente atto aggiuntivo al contratto, l'impresa si obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

L'impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la Stazione Appaltante stessa comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia stato accertato l'adempimento degli obblighi predetti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante a titolo di risarcimento danni.

Art. 9 Sono a completo ed esclusivo carico dell'impresa tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto.


A tal fine l'impresa aggiudicataria dichiara che il presente contratto soggetto ad IVA, che dovrà versare ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 633. Conseguentemente al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa.

Il presente contratto si compone di n. 8 (otto) fogli, resi in forma legale in modo straordinario, sin qui scritte da persona di mia fiducia che datene lettura alle parti, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono in mia presenza, compresi gli allegati. Il presente atto è fin d'ora impegnativo per le parti che lo sottoscrivono.

Si allega al presente atto la nuova perizia dei lavori e relativo Quadro Economico.

Il Legale Rappresentante
M. De Bona
SEDE, UFFICI E STABILIMENTO:
Via del Limone n. 15 - 91100 TRAPANI
Tel./Fax 0923.531190
P.IVA: 01979530811

Il Resp. Unico del Procedimento
Dr. Ing. Piero Reina





ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Trapani

Oggetto: Lavori di realizzazione di un impianto di videosorveglianza, varchi ingresso area Industriale e Artigianale di Trapani. – Completamento. – Perizia di variante.

Impresa: MOSE' di Burgarella P. & C. SAS, corrente in Trapani via del Limone 15.

Contratto: del 26/11/2014

Importo dei lavori a base d'Asta: € 16.200,00

Oneri manodopera non soggetti a ribasso: € 3.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 800,00

Importo contrattuale € 18.365,42

PREMESSO:

- Che con determinazione n.39 del 02 ottobre 2014 il Dirigente Responsabile dell'ufficio periferico di Trapani ha aggiudicato definitivamente i lavori alla ditta Mose' di Burgarella Pasquale & C. S.a.s.;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 27 Novembre 2014;
- Che durante il corso dei lavori si è riscontrata la necessità di apportare alcune variazioni visto che in via Isola Zavorra, la pubblica Illuminazione non è attiva, infatti si riscontra che parte dell'impianto è senza cavi per un tratto, invece l'altro tratto non è collegato al quadro elettrico posto dall'altro lato della strada. Per tali motivi, per l'installazione delle telecamere nella zona sopra descritta, occorre l'installazione, per ogni punto di un kit solare per l'alimentazione in autonomia degli apparati occorrenti per la visione delle stesse.

Pertanto allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi ed accertate in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale si è reso necessario redigere il nuovo computo metrico.

L'importo complessivo per lavori, previsti in variante, ammonta ad € 21.750,00, in relazione al ribasso d'asta offerto del 10,09 % l'importo dei lavori al netto risulta di € 15.839,89 oltre a € 870,00 per oneri di sicurezza e € 3.262,50 per la manodopera non soggetti a ribasso d'asta.

Le variazioni apportate in tale perizia, non alterano la sostanza e la finalità del progetto originario e non comportano ulteriore spesa complessiva rispetto al quadro economico approvato.

- Il nuovo computo metrico dei lavori è di seguito riportato:

Via Libica, 37
91100 Trapani
P.I. 00368930814
C.F. 80005600814

Tel. 09233296111
Fax. 09233296299
Mail: trapani@irsapsicilia.it
Pec: trapani@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA





Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Trapani

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

APPARECCHIATURA OCCORRENTE PER N. 03 VARCHI

Fornitura e collocazione di telecamera 2 Megapixel CMOS a scansione progressiva, a colori: 0,1 Lux (F1.2, 50IRE), 0,0017 Lux (Sens up 60x), 3 ~ 8,5 millimetri (2,8 x) varifocale motorizzata, 1944x1104, H.264/MPEG4/MJPEG, PoE, analytics, 12/24V. Full HD (1080p) Risoluzione max 2M (1920 x 1080), 60fps @ 1920 x 1080, Min.Illumination 0 Lux (IR Distanza 30m), Avanzato WDR (100dB) / 30fps @ 2MP WDR, Built-in 3 ~ 8,5 millimetri (2,8 x) lente varifocale motorizzata, H.264 e MJPEG dual codec, Multi-cultura in streaming, Face / Motion Detection / Audio, UPnP (Auto Port Forwarding), Messa a fuoco Semplice, Scacciabruma, supporto DIS, Day & Night (ICR), SD / SDHC / SDXC Slot di memoria, IP66, IK10 Grado, Supporta PoE. Data in opera completo staffe per palo alimentatore, collegamenti elettrici e video e quanto altro occorre per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.	6	€ 5.800,00
Fornitura e collocazione di stazione di energia ingegnerizzata per garantire alimentazione continua ad apparecchiature elettroniche per applicazioni speciali. Con Box IP65, da palo. Dotata di microprocessore programmato per eseguire un algoritmo di analisi dell'assorbimento elettrico e della carica degli accumulatori. Il tutto dato in opera a palo, ed atta all'alimentazione della telecamera fino a circa 24h, nel caso di mancanza di rete, compresi collegamenti elettrici, morsetti e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	3	€ 4.100,00
Fornitura e collocazione di sistema di trasmissione segnali dalle telecamere poste su n. 03 pali dell'impianto di pubblica illuminazione esistente costituito da: Antenna ad alto guadagno a doppia polarizzazione. Con un guadagno 19dBi in banda 5GHz o di guadagno 14dBi a 2,4 GHz. Costruito con UV di alta qualità resistente plastica ABS. Staffa base è realizzata in alluminio pressofuso, tutto l'hardware è realizzato in acciaio inossidabile. La stationBox		

Via Libica, 37
91100 Trapani
P.I. 00368930814
C.F. 80005600814

Tel. 09233296111
Fax. 09233296299
Mail: trapani@irsapsicilia.it
Pec: trapani@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA



Handwritten signature and initials.



Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Trapani

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

XL è progettata per una perfetta integrazione con MikroTik RouterBoards. Un piccolo router wireless con una scheda wireless ad alta potenza integrato e uno slot aggiuntivo miniPCIe per 802.11 wireless o una scheda 3G. La porta Gigabit consente di sfruttare appieno il potenziale delle velocità wireless 802.11n. La scheda wireless integrata è in grado di massimo di potenza di uscita 1000mW. Ha costruito una protezione ESD 16 kV su entrambi i porti MMCX Ethernet. Il tutto dato in opera completo di connettori, cavo di radiofrequenza, collegamenti elettrici, switch ad 8 porte e quanto altro occorre.	3	2.400,00
REALIZZAZIONE POSTAZIONI DI VIGILANZA VV.UU. COMPRESO PONTI RADIO		
Fornitura e collocazione di ponti radio costituiti da: antenna a disco Gamma di frequenza: 4,9-5,90 GHz • Guadagno: 28.0-30.25dBi • Polarizzazione: Dual Linear • Isolamento Cross-pol: 35dB min • Max VSWR: 1.4:1 • HPOL Beamwidth (3dB):. 5 gradi • Vpol Beamwidth (3dB): 5 gradi • Rapporto F / B:-34dB Specifiche • ETSI EN 302 326 DN2 • Dimensioni: diametro 648 millimetri • Peso: 21,6 £ (9.8kg) • Wind resilienza: 120 mph • Windloading: 113 £ @ 100 mph, completa di scheda di rete RouterBOARD R52Hn miniPCI da elevati rendimenti 802.11a/b/g/n sia in 2 GHz e 5 GHz, che supporta fino a 300Mbps velocità di trasmissione dati fisici e fino a 200 Mbps di throughput di utente effettivo sia sul uplink e downlink. 802.11n nel dispositivo wireless offre una maggiore efficienza per le attività quotidiane come trasferimenti locali di file di rete, navigazione Internet e media streaming. R52Hn ha un trasmettitore ad alta potenza, portando ancora più vasta. Card dispone di due connettori MMCX per antenne esterne. Con piccolo dispositivo si adatta perfettamente in piccoli dispositivi CPE o anche eseguire il collegamento di backup wireless. . La CPU potente Atheros dà la possibilità di fare tutto questo e molto altro La RB411 include RouterOS - il sistema operativo, che si trasformerà questo sistema		

Via Libica, 37
91100 Trapani
P.I. 00368930814
C.F. 80005600814

Tel. 09233296111
Fax. 09233296299
Mail: trapani@irsapsicilia.it
Pec: trapani@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA






Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Trapani

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R.8/2012

potente in un sofisticato gestore di router, firewall o larghezza di banda. Posate entro la StationBox ® ALU IP65 recinto all'aperto per piattaforme wireless e punti di accesso. Costruzione di alluminio stampato è ricoperta con vernice resistente ai raggi UV e offre un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e una migliore protezione dal rumore RF. Piastra di montaggio interna è realizzata in ABS ed è premolded fori per l'installazione della maggior parte delle piattaforme wireless utilizzato come MikroTik. Data in opera di collegamenti elettrici radio, configurazione e quanto altro occorre.	n. 1 postazione Erice n. 1 postazioni di vigilanza VV.UU.	€ 1.500,00
Fornitura e collocazione di workstation di elevate prestazioni, dato in opera collegato e configurato. Completo di monitor 32" led, per la visione on-line delle riprese video e la gestione di tutto il sistema. Completo di collegamento elettrico, video eventuale staffa e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	1	€ 2.100,00
Onere per la programmazione di tutto il sistema, compreso orientamento antenne telecamere, con la fornitura e collocazione di accessori per il cablaggio e l'assemblaggio di tutti componenti, quali switch 8-5 porte gigabit 10/100/1000, cavo UTP CAT5, connettori distributori video, adattatori. Compreso il palo in acciaio da collocare con appositi collari sul tetto dell'edificio del committente per l'installazione di antenna ricevente. Compreso il pagamento del canone di due anni del traliccio, per la realizzazione del ponte radio e dell'Access Point posti a Erice.	1	€ 4.100,00
(NP01) Fornitura e collocazione di Kit Power Solar, a isola con pannello solare Fotovoltaico, completo di supporto a palo per il sostegno, completo di convertitore di tensione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Caratteristiche pannello Tensione operativa Vmp30 Corrente operativa Imp 7,66 – Efficienza modulo 13,7%	1	€ 1.750,00
TOTALE		€ 21.750,00

Via Libica, 37
91100 Trapani
P.I. 00368930814
C.F. 80005600814

Tel. 09233296111
Fax. 09233296299
Mail: trapani@irsapsicilia.it
Pec: trapani@pec.irsapsicilia.it



[Handwritten signature]



Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Trapani

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Quadro Economico da progetto

DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
Importo complessivo delle opere ed impianti da realizzare		€ 20.000,00
Importo per gli oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso) 4% dei lavori		€ 800,00
Importo per la manodopera (non soggetto a ribasso) 15% dei lavori		€ 3.000,00
Sommano gli importi non soggetti a ribasso	€ 3.800,00	
Importo a base d'asta		€ 16.200,00
Ribasso d'asta 10,09%		€ 1.634,58
Importo a netto del ribasso	€ 14.565,42	
Nuovo importo contrattuale	€ 18.365,42	

Quadro Economico Perizia di Variante

DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
Importo complessivo delle opere ed impianti da realizzare		€ 21.750,00
Importo per gli oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso) 4% dei lavori		€ 870,00
Importo per la manodopera (non soggetto a ribasso) 15% dei lavori		€ 3.262,50
Sommano gli importi non soggetti a ribasso	€ 4.132,50	
Importo a base d'asta		€ 17.617,50
Ribasso d'asta 10,09%		€ 1.777,61
Importo a netto del ribasso	€ 15.839,89	
Nuovo importo contrattuale	€ 19.972,39	

L'impresa

Mose' di Burgarella P. & C. Sas.
Mose' di Burgarella P. & C. S.a.s.

SEDE, UFFICIO E STABILIMENTO:

Via del Limone n° 15 - 91100 TRAPANI

Tel. 0923/531190

P. IVA: 01979530811

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. Ing. Rocco Reina

Via Libica, 37
91100 Trapani
P.I. 00368930814
C.F. 80005600814

Tel. 09233296111
Fax. 09233296299
Mail: trapani@irsapsicilia.it
Pec: trapani@pcc.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA





Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Trapani

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Prot. N. ----- del 16/03/2015

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un impianto di videosorveglianza, varchi di ingresso area industriale e artigianale di Trapani. – Completamento.

IMPRESA: Mosè di Burgarella P. & C. S.a.s., corrente in Trapani nella via del Limone, 15

CONTRATTO: Stipulato in data 26/11/14

CONSEGNA: Verbale di consegna del 27/11/14

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE: Giorni 45 a decorrere dal 27/11/14

PROROGA: Concessi gg. 15, giusto provvedimento n° 209 del 23/01/15

ULTIMAZIONE: I lavori sono stati ultimati il 09/02/15, come da verbale redatto in data 11/02/15

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Con contratto del 26/11/14 e successivo verbale di consegna del 27/11/14, la Ditta Mosè di Burgarella P. & C. S.a.s., corrente in via del Limone, 15 – Trapani, è stata incaricata di eseguire i lavori citati in oggetto.

A seguito di comunicazione verbale, è stato convocato per oggi, 16/03/15 c/o la sede consortile, il Sig. Burgarella Pasquale, Legale Rappresentante della Ditta Mosè di Burgarella P. & C. S.a.s., al fine di effettuare la visita finale propedeutica alla redazione del certificato di regolare esecuzione (collaudo), per accertare la regolarità dei lavori eseguiti.

Visto il verbale di visita, redatto in pari data, che viene allegato al presente certificato, con il quale, è stato constatato che i lavori richiesti sono stati eseguiti, secondo quanto indicato nel progetto approvato, seguendo la metodologia, i parametri e le indicazioni del R.U.P., conforme alle indicazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Trapani.

La spesa occorsa per i lavori a corpo di che trattasi è stata pari ad € 19.972,39 oltre Iva, nella misura di legge, conformemente al progetto approvato ed affidato.

Via Libica, 37
91100 Trapani
P.I. 00368930814
C.F. 80005600814

Tel. 09233296111
Fax. 09233296299
Mail: trapani@irsapsicilia.it
Pec: trapani@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA





ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Trapani

Per quanto sopra esposto, nella considerazione che l'intervento è stato ultimato in data 09/02/15, giusta verbale di ultimazione dell'11/02/15, quindi entro i termini contrattuali (45 gg. dalla data di consegna e ulteriori 15 gg. di proroga), vista la documentazione finale esistente in atti in ufficio, nella ulteriore considerazione che in data 13/03/15 è stato acquisito il DURC e che l'intervento è stato perfettamente eseguito e che non ha dato luogo a danni a persone o cose, né a contenziosi con la Ditta esecutrice, si liquida alla Ditta affidataria, Mosè di Burgarella P. & C. S.a.s., corrente in Via del Limone, 15 - Trapani, la somma di € 19.972,39 oltre Iva, a presentazione di regolare fattura a tacitazione di ogni proprio diritto ad esigere per i lavori che ha realizzato.

L'importo trova copertura dagli impegni assunti dall'Amministrazione con D.D.G. n° 34/TP del 15/11/13 e D.D.G. n° 12/TP del 05/05/14.

Del che è stato redatto il presente documento, che previa lettura viene approvato e sottoscritto come appresso.



La Ditta esecutrice
Mosè di Burgarella P. & C. S.a.s.
Sig. Burgarella Pasquale

Il Dirigente Responsabile e
Responsabile del Procedimento
Dr. Ing. Piero Reina

REGIONE
SICILIANA



Via Libica, 37
91100 Trapani
P.I. 00368930814
C.F. 80005600814

Tel. 09233296111
Fax. 09233296299
Mail: trapani@irsapsicilia.it
Pec: trapani@pec.irsapsicilia.it



Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Trapani

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Prot. N. ----- del 16/03/2015

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un impianto di videosorveglianza, varchi di ingresso area industriale e artigianale di Trapani. – Completamento.

IMPRESA: Mosè di Burgarella P. & C. S.a.s., corrente in Trapani nella via del Limone, 15

CONTRATTO: Stipulato in data 26/11/14

CONSEGNA: Verbale di consegna del 27/11/14

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE: Giorni 45 a decorrere dal 27/11/14

PROROGA: Concessi gg. 15, giusto provvedimento n° 209 del 23/01/15

ULTIMAZIONE: I lavori sono stati ultimati il 09/02/15, come da verbale redatto in data 11/02/15



Verbale di visita finale, propedeutica alla redazione del
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito di comunicazione verbale, è stato convocato per oggi, 16/03/15 c/o la sede consortile, il Sig. Burgarella Pasquale, Legale Rappresentante della Ditta Mosè di Burgarella P. & C. S.a.s., assuntrice dei lavori, al fine di accertare la regolarità dell'intervento eseguito.

Del che è stato constatato che i lavori di cui alla perizia approvata con D.D.R. n° 39 del 02/10/14, sono stati eseguiti, seguendo la metodologia, i parametri e le indicazioni del R.U.P.

E' stato accertato, altresì, a seguito di sopralluogo eseguito in contraddittorio tra l'Amministrazione e la ditta esecutrice c/o la centrale operativa dei VV.UU. di Trapani, la funzionalità dell'impianto riguardo alle immagini provenienti dalle telecamere installate (16).

La Ditta Mosè di Burgarella P. & C. S.a.s., non sollevando alcuna obiezione, appone la propria firma sul presente atto senza riserve.

Del che è stato redatto il presente documento, che previa lettura viene sottoscritto dagli intervenuti.

La Ditta esecutrice
Mosè di Burgarella P. & C. S.a.s.
Sig. Burgarella Pasquale

Il Funzionario Direttivo
Geom. Antonio Aiuto


Il Dirigente Responsabile e
Responsabile del Procedimento
Dr. Ing. Piero Reina

Via Libica, 37
91100 Trapani
P.I. 00368930814
C.F. 80005600814

Tel. 09233296111
Fax. 09233296299
Mail: trapani@irsapsicilia.it
Pec: trapani@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA





di Burgarella P. & C. S.a.s



Spett/le
Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Trapani
VIA LIBICA N°37
91100 TRAPANI

OGGETTO: Trasmissione Fattura.


Consorzio A.S.I. in liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Trapani
SEZ: CINT. POS.
N. 908
DATA 30 MAR. 2015

Unitamente alla presente si trasmette la seguente fattura:

- N.03/2015 del 27/03/2015 di € 24.366,32.

Si coglie l'occasione per porgere Distinti Saluti.

Trapani, lì 27/03//2015



di Burgarella P. & C. S.a.s

TRAPANI, li 27/03/2015

Spett.le Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Trapani
VIA LIBICA N° 37 91100 TRAPANI
P.IVA: 00568930814

FATTURA N° 03/2015

VS. Dare Per lavori di realizzazione di un impianto di videosorveglianza, varchi di ingresso area Industriale e Artigianale di Trapani. Completamento.

VS. Dare per i lavori in oggetto eseguiti.

Totale imponibile	€	19.972,39
I.V.A. 22%	€	4.393,93
Totale Fattura	€	24.366,32


La presente fattura dovrà essere accreditata sul Conto Corrente con le seguenti coordinate bancarie:
CODICE IBAN IT70E0200816402000300287954

EDS Agenzia 2 TRAPANI intrattenuto c/o

Fattura ad Esigibilità
I.V.A. differita

Sede uffici: Via del Limone n° 15
91100 - TRAPANI
TEL.: 0923 - 531190
E-mail: mosasas2000@libero.it

C.F.P.I. 01978530811
REA n° 137059 della CCIAA di TP
Albo Artigiani n° 40160



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Consorzio A.S.I. in liquidazione
Contabile Separata IRSAP di Trapani
SEZ. *Cont. 1012* POS.
N. *919*
DATA *31 MAR 2015*

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000441688
Identificativo Pagamento: FATTURA
Importo: 24366,32 €

Codice Fiscale: 01979530811
Data Inserimento: 30/03/2015 - 13:39
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

NOGE' 31

*BURGARELLA P. & C.
S.A.S.*

Codice Utente: TPALT0093

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: CONSORZIO ASI
CONSORZIO ASI IN LIQUIDAZIONE - TRAPANI

TPALT0093 - CONSORZIO ASI - CONSORZIO ASI IN LIQUIDAZIONE - TRAPANI

Disconnessione Codice Fiscale **Parametri Verifica Soggetto Beneficiario**
Sospensione Mandati Identificativo Pagamento **01979530811** Importo 24366,32
Verifica Inadempienza **FATTURA**
Gestione Richieste **SOGGETTO NON INADEMPIENTE**
Stampe di Riepilogo
Verifica Massiva Inadempienze
Invio Flussi
Gestione Flussi
Cessione credito
Verifica Inadempienza
Gestione richieste
Stampe di riepilogo
Certificazione credito
Verifica Inadempienza
Gestione richieste
Stampe di riepilogo

*Campi Obbligatori



Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Trapani

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Prot. N. ----- del 02/04/2015

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un impianto di videosorveglianza, varchi di ingresso area industriale e artigianale di Trapani. – Completamento.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

(finalizzata alla redazione del provvedimento determinativo)

Con nota prot. n° 7917 del 15/10/2013, ns. prot. n° 2064 del 16/10/13, il Presidente dell'IRSAP ha invitato tutti i Dirigenti Responsabili degli Uffici Periferici ad attivarsi per la predisposizione di tutti gli atti e procedure necessarie che consentano la pronta attivazione di un sistema di videosorveglianza da installarsi nelle diverse strade degli agglomerati industriali al fine di effettuare un maggiore controllo del territorio a salvaguardia della sicurezza delle imprese insediate negli agglomerati stessi.

L'Ufficio, su disposizione del Dirigente Responsabile, Ing. Piero Reina, si è immediatamente attivato a predisporre tutti gli atti e procedure per consentire l'installazione dell'impianto di videosorveglianza.

Con determinazioni del D.D.G n. 34/TP del 15/11/2013 e 12/TP del 5/05/2014 sono state impegnate le somme necessarie per l'esecuzione dei lavori di installazione del sistema di videosorveglianza degli agglomerati industriali di Trapani, dando atto che l'impegno trova copertura sulle passività della gestione liquidatoria separata.

A seguito di diverse riunioni tecniche svolte dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Trapani, lo stesso ha condiviso la soluzione progettuale predisposta per la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza, varchi d'ingresso area industriale e artigianale di competenza dell'IRSAP Sicilia, da realizzarsi negli agglomerati industriali di Trapani, Est Creta --Fornazzo ed Ovest ex Z.I.R.

Con determinazione del Dirigente Responsabile n° 32 del 16/09/14, il Consorzio ha approvato in via definitiva l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, alla ditta Electra S.r.l., da eseguire in conformità al progetto approvato dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Dovendo di seguito completare l'intervento secondo le richieste successivamente introdotte nel progetto approvato dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel corso degli incontri in Prefettura, è stato necessario redigere una perizia di

Via Libica, 37
91100 Trapani
P.I. 00368930814
C.F. 80005600814

Tel. 09233296111
Fax. 09233296299
Mail: trapani@irsapsicilia.it
Pec: trapani@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA





ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Trapani

completamento.

Con determinazione del Dirigente Responsabile n° 39/TP del 02/10/14, è stata approvata la perizia di completamento redatta dall'Ufficio Tecnico dell'Istituto, relativa ai lavori di completamento per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza, varchi di ingresso area industriale e artigianale di Trapani, avente un importo di € 20.000,00 oltre IVA, disponendo, altresì, l'affidamento dei lavori mediante l'espletamento di una gara informale.

Dal verbale di affidamento diretto, mediante gara informale del 16/10/14, è risultata aggiudicataria in via provvisoria, la ditta Mosè di Burgarella P. & C. S.a.s., corrente in Trapani, via del Limone n° 15, che ha offerto un ribasso del 10,09% e quindi, per un importo netto di € 18.365,42 oltre IVA.

Con determinazione del Dirigente Responsabile n° 45/TP del 24/11/14, il Consorzio ha preso atto del verbale di affidamento diretto mediante gara informale, aggiudicando in via definitiva i lavori di completamento alla ditta Mosè di Burgarella P. & C. S.a.s.

Con contratto del 26/11/14 e successivo verbale di consegna del 27/11/14, la Ditta Mosè di Burgarella P. & C. S.a.s., corrente in via del Limone, 15 – Trapani, ha potuto iniziare l'esecuzione dei lavori citati in oggetto.

Durante il corso degli stessi, è stata riscontrata la necessità di apportare alcune variazioni, considerato, che in via Isola Zavorra l'impianto di pubblica illuminazione non è attivo. Per tale motivo, per l'installazione delle telecamere nella zona sopra descritta, è stato necessario il montaggio di un kit solare per l'alimentazione in autonomia degli apparati e pertanto, si è reso necessario redigere una perizia di variante.

Con atto di sottomissione del 31/12/14, il nuovo importo complessivo ammonta ad € 21.750,00 oltre IVA, pertanto, in relazione al ribasso d'asta offerto dalla ditta del 10,09%, il nuovo importo netto ammonta a complessivi € 19.972,39.

Va da se, che le variazioni apportate in tale perizia, non alterano la sostanza e la finalità del progetto originario approvato.

Con nota prot. n° 209 del 23/01/15, a seguito di richiesta della ditta esecutrice, condivisa dal R.U.P., sono stati concessi gg. 15 di proroga per l'ultimazione dei lavori.

Via Libica, 37
91100 Trapani
P.I. 00368930814
C.F. 80005600814

Tel. 09233296111
Fax. 09233296299
Mail: trapani@irsapsicilia.it
Pec: trapani@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA





Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Trapani

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

In data 11/02/15, è stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori, con il quale, a seguito di sopralluogo effettuato tra l'Ing. Piero Reina, Dirigente Responsabile dell'Ufficio Periferico di Trapani e il Sig. Burgarella Pasquale, Legale Rappresentante della ditta Mosè di Burgarella P. & C. S.a.s., è stato accertato che l'intervento è stato eseguito, con buon esito ed entro i termini contrattualmente stabiliti.

In data 16/03/15, è stato redatto dall'Ing. Piero Reina, Dirigente Responsabile dell'Ufficio Periferico di Trapani, il verbale di visita finale, con il quale, è stato constatato che i lavori assegnati sono stati eseguiti, seguendo la metodologia, i parametri e le indicazioni del R.U.P., conformemente alle indicazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Trapani.

Del che, in data 16/03/15, è stato redatto dall'Ing. Piero Reina, il certificato di regolare esecuzione, controfirmato dalla Ditta esecutrice senza riserva alcuna.

Per quanto sopra esposto, può redigersi il provvedimento determinativo finale, per la corresponsione della somma di € 19.972,39 oltre IVA alla Ditta esecutrice, a tacitazione di ogni diritto ad esigere per i lavori oggetto del presente atto.

Il Funzionario Direttivo
Geom. Antonio Aiuto



Visto:
Il Dirigente Responsabile
Dr. Ing. Piero Reina

Via Libica, 37
91100 Trapani
P.I. 00368930814
C.F. 80005600814

Tel. 09233296111
Fax. 09233296299
Mail: trapani@irsapsicilia.it
Pec: trapani@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA

